



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma.



PROGETTISTI

Geom. Giuseppe Mazzeo
ASPETTI EDILI

Arch. Eleonora Porto
ASPETTI ESTETICO-ARCHITETTONICI

Ing. Salvatore Pulvirenti
COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

PROGETTO : *"Interventi di rifacimento terrazze di copertura presso l'edificio 6 del C.U.S. Sofia sede del Dipartimento di Fisica"*

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO - DIAGRAMMA DI GANTT -

visto: IL RUP
Ing. Giovanni Luca Iacona

visto: IL DIRIGENTE
Dott. Armando Conti

TAV. : SC-02

SCALA:

DATA: Febbraio 2024

AGG.:

Nome attività	Durata	Maggio 2024				Giugno 2024				Luglio 2024				Agosto 2024				Settembre 2024				Ottobre 2024				Novembre 2024				Dicembre 2024				
		29/04	06/05	13/05	20/05	27/05	03/06	10/06	17/06	24/06	01/07	08/07	15/07	22/07	29/07	05/08	12/08	19/08	26/08	02/09	09/09	16/09	23/09	30/09	07/10	14/10	21/10	28/10	04/11	11/11	18/11	25/11	02/12	09/12
Recinzione e apprestamenti del cantiere	1 g																																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	1																																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g	1																																
Impianti di servizio del cantiere	2 g																																	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g	2																																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	2																																
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic	2 g	2																																
Ponteggi	150 g																																	
Montaggio del ponteggio metallico fisso	150 g	150																																
Montaggio di parapetti provvisori	150 g	150																																
Rimozioni	113 g																																	
Rimozione di scossaline e canali di gronda	112 g	112																																
Rimozione di manto impermeabile	88 g	88																																
Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana	89 g	89																																
Rimozione di massetto	88 g	88																																
Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata	2 g	2																																
Massetti	83 g																																	
Formazione di massetto per coperture	83 g	83																																
Copertura	103 g																																	
Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti	103 g	103																																
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in	49 g	49																																
Posa di guaina in copertura	87 g																																	
Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo	87 g	87																																
Pavimentazione	83 g																																	
Posa di pavimenti per esterni in ceramica	83 g	83																																
Posa di coprigiunto per pavimentazioni	83 g	83																																
Opere di lattoneria	93 g																																	
Montaggio di scossaline e canali di gronda	93 g	93																																
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione	93 g	93																																
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	17 g	17																																
Smontaggio di parapetti provvisori	17 g	17																																
Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e pe	2 g	2																																
Pulizia generale dell'area di cantiere	3 g	3																																
Smobilizzo del cantiere	3 g	3																																