



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

A.P.S.E.Ma - A.Se.G.

Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo

Contratto applicativo per i lavori denominati "Interventi di adeguamento antincendio del Plesso Le Verginelle sito in via Casa Nutrizione n. 36 - Catania"

CUP: E68H23000690006

Coordinatore della progettazione e Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Marco Aiello



MARCO AIELLO
12.11.2024 22:06:57
GMT+01:00

Progettisti

Aspetti edili

Dott.ssa Ing. Antonella Taibi

Aspetti architettonici

Dott. Arch. Sebastiano Pulvirenti

Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione

Dott. Ing. Andrea Mario Marchese

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

Dott. Ing. Salvatore Pulvirenti

VISTI:

Il R.U.P.

Dott. Geol. Salvatore Maugeri



SALVATORE
MAUGERI
13.11.2024
10:17:28
GMT+02:00

Il Coordinatore APSEMa

Dott. Ing. Agatino Pappalardo

Il Dirigente ASeG

Dott. Ing. Lucio Mannino



PROGETTO SICUREZZA

ARGOMENTO

NUM.

REVISIONE

SIC

04

0

SCALA:

FILE NAME: PSA_P02_SIC_04_Cronoprogramma_Plesso Verginelle_0

CARTELLA: UNICT\PSA\PERIZIE\2024\IP02\SICUREZZA

PRATICA VVF:

TITOLO ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

0	EMISSIONE PROGETTO	08/11/2024	Marchese	Pulvirenti	Aiello
1					
2					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Nome attività		Durata	Mese -1			Mese 1			Mese 2			Mese 3			Mese 4			Mese 5			Mese 6			Mese 7									
			s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	
Recinzione e apprestamenti del cantiere	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g																															
	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g		Z1																													
	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g		Z1																													
Impianti di servizio del cantiere	Impianti di servizio del cantiere	2 g																															
	Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g		Z1																													
Impianto antincendio	Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g		Z1																													
	Impianto antincendio	118 g																															
Lavori Edili	Rimozione di impianti	23 g		Z1																													
	Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto	65 g																															
	Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto an	45 g																															
	Realizzazione di impianto di rete dati	30 g																															
	Pareti divisorie per compartimentazione antincendio	15 g																															
	Controsoffitto per compartimentazione antincendio	10 g																															
	Montaggio di porte tagliafuoco	15 g																															
	Installazione di corpi illuminanti	20 g																															
	Lavori Edili	128 g																															
	Rimozione di serramenti esterni	3 g		Z1																													
Lavori Edili	Rimozione di serramenti interni	3 g		Z1																													
	Rimozione di pavimento in ceramica	5 g																															
	Rimozione di rivestimenti in ceramica	5 g																															
	Rimozione di rivestimenti in ceramica	5 g																															
	Rimozione di massetto	5 g																															
	Taglio di muratura a tutto spessore	5 g																															
	Esecuzione di tracce eseguite a mano	53 g		Z1																													
	Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	53 g		Z1																													
	Formazione di massetto per pavimenti interni	5 g																															
	Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	5 g																															
Lavori Edili	Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi	5 g																															
	Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g																															
	Impermeabilizzazione di vasche o serbatoi	10 g																															
	Realizzazione di solaio con travetti in c.a.p.	5 g																															
	Formazione intonaci interni (tradizionali)	29 g																															
	Posa di pavimenti per interni in ceramica	10 g																															
	Tinteggiatura di superfici interne	15 g																															
	Smobilizzo del cantiere	2 g																															
LEGENDA Zona:																																	
Z1 = ZONA UNICA																																	