

Area della Progettazione, dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione



Denominazione progetto	Progetto N°
Interventi di allestimento di laboratori, aule e altre analoghe strutture all'interno di Villa San Saverio - progetto PNRR SAFI3 - CUP E62B24000380001.	

visto il R.U.P.:

geom. Giuseppe Nicotra



Giuseppe Nicotra
15.10.2025
23:15:37
GMT+02:00

visto il Coordinatore A.P.S.E.Ma.:

ing. Agatino Pappalardo

visto il Dirigente:

Dott. Armando Conti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Coordinatore della progettazione:

arch. Angelo Fragalà

Progettazione architettonica e arredi:

ing. arch. Valeria Pennisi

Strutture:

ing. Giuseppe Bartolino

Impianti climatizzazione ed impianti idrici:

ing. Giuseppe Castrogiovanni

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:

ing. Andrea Marchese

Angelo
Fragalà
16.10.2025
08:38:44
GMT+01:00



Impianti elettrici:

p.i. Alessandro Molino

Insonorizzazione e impianti audio/video:

dott. Francesco La Spina

Impianti rete dati e speciali:

dott. Angelo Russo

Capitolato speciale d'appalto e supporto RUP:

dott.ssa Germana Ragusa

PROGETTO ESECUTIVO			Sicurezza	
Titolo elaborato			Documento / Tavola N°	Scala
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI			SC_03	
			Data	Revisione
			Luglio 2025	0
Nome file PSC_VILLA SAN SAVERIO ALLESTIMENTO LABORATORI_0.dsf2				
Tabella revisioni				
Rev.	Data	Descrizione		Redatto
0	Luglio 2025	emissione progetto		Ing. Andrea Mario Marchese
1				
2				
3				

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5						
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18					
Allestimento del cantiere	10 g																								
Preparazione delle aree di cantiere	1 g																								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1																						
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g		Z1																						
Apprestamenti del cantiere	10 g																								
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate	2 g		Z1																						
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g		Z1																						
Montaggio del ponteggio metallico fisso	8 g		Z1																						
Impianti di servizio del cantiere	2 g																								
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g		Z1																						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assis	2 g		Z1																						
Opere di demolizione	13 g																								
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	3 g		Z1																						
Scavo a sezione obbligata	10 g			Z1																					
Opere di nuova realizzazione	45 g																								
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	10 g									Z1															
Rasatura di intonaci esterni	10 g					Z1																			
Tinteggiatura di superfici esterne	10 g							Z1																	
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	10 g							Z1																	
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	10 g					Z1																			
Posa di pavimenti per esterni in pietra	15 g										Z1														
Area esterna e arredi	50 g																								
Realizzazione di pergolato con struttura in acciaio	20 g											Z1													
Montaggio di frangisole esterni	15 g									Z1															
Realizzazione di pavimento controterra in cls impermeabile	15 g										Z1														
Installazione di arredi per esterno	15 g															Z1									
Impianto elettrico	35 g																								
Realizzazione di impianto elettrico	20 g							Z1																	
Installazione di corpi illuminanti	15 g										Z1														
Impianto di irrigazione	25 g																								
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	25 g					Z1																			
Smobilizzo del cantiere	27 g																								
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g													Z1											
Smobilizzo del cantiere	2 g																		Z1						
Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g																		Z1						
LEGENDA Zona:																									
Z1 = ZONA UNICA																									