



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Area della **Progettazione**, dello **Sviluppo Edilizio** e della **Manutenzione**

Denominazione progetto	Progetto N°
Accordo quadro per interventi manutentivi vari presso il patrimonio immobiliare di Ateneo - Contratto Applicativo finalizzato all'esecuzione della “Campagna di indagini geognostiche per le necessità dell'Ateneo” CUP E64D25000870005	04-25

visto il R.U.P.:

dott. geol. S. Maugeri



visto il Dirigente A.P.S.E.Ma.:

ing. Agatino Pappalardo

PROGETTISTI:

Coordinatore della progettazione:
geom. Giuseppe Mazzeo

Aspetti geognostici:
ing. Antonio Giuseppe Nigro

Sicurezza in fase di progettazione:
ing. Andrea Mario Marchese

PROGETTO ESECUTIVO		Progetto della Sicurezza	
Titolo elaborato		Documento / Tavola N°	Scala
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		SC_04	
		Data	Revisione
		Marzo 2026	0
Nome file 04-25_PSC_Indagini Geognostiche_0.dsf2			
Tabella revisioni			
Rev.	Data	Descrizione	Redatto
0	Marzo 2026	emissione progetto	Ing. Andrea Mario Marchese
1			
2			
3			

Nome attività		Durata	Mese -1			Mese 1			Mese 2			Mese 3		
			s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11
DICAR		45 g												
Recinzione e apprestamenti del cantiere		2 g												
	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei matt	2 g		Z1										
	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier	2 g		Z1										
	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1										
Indagini geotecniche		6 g												
Sondaggi e prelievi geotecnici		6 g												
	Sondaggio geomeccanico	6 g		Z1										
	Indagini geotecniche e prelievo di campioni	6 g		Z1										
	Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo	6 g		Z1										
Indagini geognostiche		6 g												
	Esecuzione di indagini geoelettriche	6 g		Z1										
	Esecuzione di prospezioni sismiche	6 g		Z1										
Smobilizzo del cantiere		2 g												
	Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g		Z1										
	Smobilizzo del cantiere	2 g		Z1										
Letture e misurazioni		35 g												
	Esecuzione di letture e misurazioni	35 g		Z1										
D3/A		45 g												
Recinzione e apprestamenti del cantiere		2 g												
	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei matt	2 g		Z2										
	Taglio di arbusti e vegetazione in genere	2 g		Z2										
	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier	2 g		Z2										
	Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z2										
Opere edili		6 g												
	Rimozione di ringhiere e parapetti	1 g		Z2										
	Posa di ringhiere e parapetti	1 g		Z2										
Indagini geotecniche		6 g												
Sondaggi e prelievi geotecnici		6 g												
	Sondaggio geomeccanico	6 g		Z2										
	Indagini geotecniche e prelievo di campioni	6 g		Z2										
	Perforazione a rotazione a distruzione di nucleo	6 g		Z2										
Indagini geognostiche		5 g												
	Esecuzione di indagini geoelettriche	5 g		Z2										
	Esecuzione di prospezioni sismiche	5 g		Z2										
Smobilizzo del cantiere		2 g												
	Pulizia generale dell'area di cantiere	2 g		Z2										
	Smobilizzo del cantiere	2 g		Z2										
Letture e misurazioni		35 g												
	Esecuzione di letture e misurazioni	35 g		Z2										
LEGENDA Zona:														
Z1 = DICAR														
Z2 = D3/A														